



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 8-6-2015
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11**

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 237

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 11/8-6-2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 237/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Έγκριση παράτασης του χρόνου περαίωσης και της πρώτης τμηματικής προθεσμίας κατά 127 ημέρες του έργου «Β' ΚΑΠΗ - ΙΑΤΡΕΙΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ». (Δ.Ε. Συκεών)

Στο Δημοτικό Κατάστημα, 8-6-2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την 24458/ 3-6-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Βουλγαρίδη Μιχαήλ, που επιδόθηκε σε καθένα από τους Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα σαράντα ένας (41) μέλη, παραβρέθηκαν τα τριάντα οκτώ (38), δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Βουλγαρίδης Μιχαήλ
2. Απατσιδης Δημήτριος
3. Γαλανός Αριστείδης (Αρίστο)
4. Σαουλιδης Αντώνιος
5. Ζιγκεριδης Δημήτριος
6. Κυζιριδης Θεόδωρος
7. Σιμητόπουλος Αλέξανδρος
8. Τσακιριδης Αναστάσιος
9. Μαντζαριδης Μιχαήλ
10. Ροϊδη Μαρία
11. Ζωγόγιαννης Κωνσταντίνος (Ντίνος)
12. Γκατζές Στέλιος
13. Δαλάτσης Ιωάννης
14. Αντωνιάδου Ελένη (Νένη)
15. Ιακωβίδης Νικόλαος
16. Κορδά Ολυμπία
17. Αλεξούδη Αναστασία (Νατάσσα)
18. Γενίτσαρη Παρασκευή (Παρή)
19. Βαρσάμης Νικόλαος
20. Τερζίδου Αλεξάνδρα
21. Αλεξιάδου Ιωάννα

22. Κουσαγιαννίδης Τριαντάφυλλος

23. Πασιαλής Ιωάννης
24. Χαραλαμπίδης Κωνσταντίνος
25. Χατζησαββάς Γρηγόριος
26. Ωραιόπουλος Λάζαρος
27. Μιχαηλίδης Βασίλειος
28. Πάππου Μιχαήλ
29. Αντύπας Γεράσιμος (Μάκης)
30. Λυκουριώτη Μαρία
31. Γιαταγάννα Θεοδώρα (Ντορίνα)
32. Γιαρένης Χρήστος
33. Κυπραίου Μαρία
34. Ζησάκος Χρήστος
35. Φασφαλής Νικόλαος
36. Χατζηκυριάκου Περικλής
37. Βέλλης Χαράλαμπος
38. Κατσάνη-Τερζηβασιλειάδου Ειρήνη

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Καστανίδης Γεώργιος
2. Τσουκαλά Αικατερίνη (Κατερίνα)
3. Μασλαρινός Δημήτριος

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 ο Δήμαρχος κ. Δανιηλίδης Συμεών, ο οποίος και παρέστη.

Σύμφωνα με την υπ αρ. 552/2015 απόφαση Δημάρχου Νεάπολης-Συκεών πρακτικά τηρούνται από την διοικητικό υπάλληλο του Δήμου κ. Θαμνίδου Δέσποινα.

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε η συζήτηση 1 (ενός) θέματος εκτός ημερησίας διάταξης.

Τα με αρ. 5^ο, 15^ο και 38^ο θέματα της ημερησίας διάταξης αποσύρθηκαν.

Τα θέματα συζητήθηκαν με την εξής σειρά: 1^ο έκτακτο, 1^ο, 2^ο, 7^ο, 8^ο, 3^ο, 4^ο, 6^ο, 9^ο, 10^ο, 11^ο, 12^ο, 13^ο, 14^ο, 16^ο, 17^ο, 18^ο, 19^ο, 20^ο, 21^ο, 22^ο, 23^ο, 24^ο, 25^ο, 26^ο, 27^ο, 28^ο, 29^ο, 30^ο, 31^ο, 32^ο, 33^ο, 34^ο, 35^ο, 36^ο, 37^ο, 39^ο, 40^ο, 41^ο, 42^ο, 43^ο, 44^ο, 45^ο, 46^ο, 47^ο, 48^ο, 49^ο, 50^ο, 51^ο, 52^ο, 53^ο, 54^ο, 55^ο, 56^ο, 57^ο, 58^ο, 59^ο, 60^ο και 61^ο θέματα ημερησίας διάταξης.

Κατά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος εκτός της ημερησίας διάταξης αποχώρησαν οι Δ.Σ. κ.κ. Κατσάνη - Τερζηβασιλείαδου Ειρήνη και Αντύπας Γεράσιμος (Μάκης).

Κατά τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος της ημερησίας διάταξης προσήλθε ο Δ.Σ. κ. Φασφαλής Νικόλαος και αποχώρησαν οι Δ.Σ. κ.κ. Χατζησάββας Γρηγόριος, Γιαταγάνα Θεοδώρα και Χατζηκυριάκου Περικλής.

Κατά τη συζήτηση του 3^{ου} θέματος της ημερησίας διάταξης προσήλθε ο Δ.Σ. κ. Ζησάκος Χρήστος και αποχώρησαν οι Δ.Σ. κ.κ. Πάππου Μιχαήλ και Φασφαλής Νικόλαος.

Κατά τη συζήτηση του 14^{ου} θέματος της ημερησίας διάταξης αποχώρησε η Δ.Σ. κα Λυκουριώτη Μαρία.

Κατά τη συζήτηση του 17^{ου} θέματος της ημερησίας διάταξης αποχώρησε ο Δ.Σ. κ. Γιαρένης Χρήστος.

Ο Πρόεδρος, αφού εισηγήθηκε το **27ο** θέμα της ημερησίας διάταξης: **Έγκριση παράτασης του χρόνου περαίωσης και της πρώτης τμηματικής προθεσμίας κατά 127 ημέρες του έργου «Β' ΚΑΠΗ - ΙΑΤΡΕΙΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ».** (Δ.Ε. Συκεών), έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την με αριθ. πρωτ. 22474/22-5-2015 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, με το παρακάτω περιεχόμενο:

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης του χρόνου περαίωσης και της πρώτης τμηματικής προθεσμίας κατά 127 ημέρες.

ΕΡΓΟ: «Β' ΚΑΠΗ - ΙΑΤΡΕΙΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ»

Συνημμένα : Αίτηση αναδόχου με αρ. πρωτ. 19298/6-5-2015

Από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Συκεών δημοπρατήθηκε το έργο : **«Β' ΚΑΠΗ - ΙΑΤΡΕΙΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ»** με προϋπολογισμό μελέτης 5.138.427,95 €.

Με την απόφαση 124/2014 του Δημοτικού Συμβουλίου Νεάπολης Συκεών εγκρίθηκε η Τεχνοοικονομική μελέτη του παραπάνω έργου και με την απόφαση 205/2014 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νεάπολης Συκεών, κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας υπέρ της Αναδόχου εταιρείας ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΒΟΧ ΑΕ - ΤΖΗΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ, Γ. Τσόντου 27-29, 54627, Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310222662,

2310500426, Φαξ. 2310279390, 2310533877, με μέση έκπτωση 38,54% και συμβατικό χρόνο εργασιών 730 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή του συμφωνητικού ποσού 3.268.477,58 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η σύμβαση υπογράφηκε την 21-10-2014.

Με την έναρξη των εργασιών διαπιστώθηκε ότι απαιτείται η εκπόνηση μελέτης με θέμα «Οριζοντιογραφική συσχέτιση μελέτης έργων αντιστήριξης και οριστικής μελέτης στατικών – Έλεγχος ανοχών μετακίνησης θέσεων κατακόρυφων σιδηροδοκών». Η μελέτη αυτή κρίθηκε αναγκαία λόγω του μεγάλου βάθους εκσκαφής και αντιστήριξης που φτάνει περί τα 15,00 μέτρα. Η εκπόνηση της παραπάνω μελέτης εγκρίθηκε με την απόφαση 47/2015 Οικονομικής επιτροπής και παρελήφθη από την Τεχνική Υπηρεσία στις 25/2/2015. Χωρίς την παραπάνω μελέτη δεν μπορούσε να εκτελεστεί καμία άλλη εργασία αφού η κατασκευή της αντιστήριξης προηγείται. Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (21/10/2014) μέχρι και την παραλαβή της μελέτης (25/2/2015) μεσολάβησαν 127 ημέρες και απαιτείται αντίστοιχη παράταση του χρόνου περαίωσης του έργου και της πρώτης τμηματικής προθεσμίας. Ο συμβατικός χρόνος περαίωσης είναι 19/10/2016 και με την παραπάνω παράταση των 127 ημερών ο χρόνος περαίωσης μετατοπίζεται στις 23/2/2017. Ως εκ τούτου και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48, παρ. 8α του Ν. 3669/2008 «Κώδικας Δημοσίων έργων» και του άρθρου 65 του Ν. 3852/10,

εισηγούμαστε την

Έγκριση παράτασης του χρόνου περαίωσης και της πρώτης τμηματικής προθεσμίας κατά 127 ημέρες.

Ο Επιβλέπων
οικοδομικών εργασιών

Η Αναπλ. Προϊσταμένη
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
του Δήμου Νεάπολης - Συκεών.

Φανούλης Αντώνης
Πολιτικός Μηχανικός MSc

Γαλανάκη Τριανταφυλλιά
Πολιτικός Μηχανικός

Τέλος ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την υπ αρ. πρωτ. 19298/6-5-2015 αίτηση του αναδόχου και κάλεσε αυτό να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μετά από συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη: 1) όσα ο Πρόεδρος, ο Δήμαρχος και τα μέλη του Δ.Σ. εξέθεσαν και αναλυτικά καταγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά αυτής της συνεδρίασης, 2) την υπ' αριθμ. πρωτ. 22474/22-5-2015 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, 3) την υπ αρ. πρωτ. 19298/6-5-2015 αίτηση του αναδόχου, 4) την με αρ. 124/2014 Α.Δ.Σ., 5) τις με αρ. 205/2014 και 47/2015 Α.Ο.Ε., 6) την σύμβαση του έργου, 8) τις διατάξεις του άρθρου 48, παρ. 8α του Ν. 3669/2008 «Κώδικας Δημοσίων έργων» και 9) τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση του χρόνου περαίωσης και της πρώτης τμηματικής προθεσμίας κατά 127 ημέρες δηλ. **έως 23/2/2017**, του έργου «**Β' ΚΑΠΗ - ΙΑΤΡΕΙΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ**», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48, παρ. 8α του Ν3669/08 «Κώδικας Δημοσίων Έργων», όπως αναλυτικότερα αναφέρεται στην υπ' αρ. 22474/22-5-2015 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, που καταγράφεται στο σκεπτικό της παρούσης απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 237/2015

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο να προβεί στις παραπάνω ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΖΗΣΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Απατσιδης Δημήτριος
Γαλανός Αριστεΐδη (Αρίστο)
Σαουλιδης Αντώνιος
Ζιγκεριδης Δημήτριος
Κυζιριδης Θεόδωρος
Σιμητόπουλος Αλέξανδρος
Τσακιριδης Αναστάσιος
Μαντζαριδης Μιχαήλ
Ροΐδη Μαρία
Ζωγόγιαννης Κωνσταντίνος (Ντίνος)
Γκατζές Στέλιος
Δαλάτσης Ιωάννης
Αντωνιάδου Ελένη (Νένη)
Ιακωβίδης Νικόλαος
Κορδά Ολυμπία
Αλεξούδη Αναστασία (Νατάσσα)
Γενίτσαρη Παρασκευή (Παρή)
Βαρσάμης Νικόλαος
Τερζίδου Αλεξάνδρα
Αλεξιάδου Ιωάννα
Κουσαγιαννίδης Τριαντάφυλλος
Πασιαλής Ιωάννης
Χαραλαμπίδης Κωνσταντίνος
Ωραιόπουλος Λάζαρος
Μιχαηλίδης Βασίλειος
Κυπραίου Μαρία
Βέλλης Χαράλαμπος